

Gemeinde Zierow

Mitteilungsvorlage

MV/10/24/034

öffentlich

Verbindungsweg von Zierow nach Eggerstorf hier: Information zur Finanzierung und zum Bautenstand

| | |
|---|--|
| <i>Organisationseinheit:</i> Bauwesen <i>Bearbeiter:</i> Maria Schultz | <i>Datum</i> 20.08.2024 <i>Verfasser:</i> Maria Schultz |
|---|--|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|---|---------------------------------|--------------|
| Bauausschuss der Gemeinde Zierow (Anhörung) | 04.09.2024 | Ö |
| Gemeindevorstand Zierow (Anhörung) | 09.10.2024 | Ö |

Sachverhalt:

Seitens der Gemeinde ist eine Information zum Bautenstand und zur Finanzierung des Bauvorhabens Verbindungsweg von Zierow nach Eggerstorf gewünscht worden. In der Gemeinde wird ein Flurneuordnungsverfahren durchgeführt. Deshalb wurde eine sogenannte Teilnehmergemeinschaft gebildet, die als Bauherr für das Vorhaben fungiert. Das Flurneuordnungsverfahren wird vom StaLu Westmecklenburg durchgeführt. Über diese Behörde wird auch die Planung, der Bau und die Bewirtschaftung der Fördermittel überwacht. Die Gemeinde hat sich verpflichtet, den 10 %igen Eigenanteil für die Gesamtbaumaßnahme zu übernehmen. Die Mittel sind entsprechend im Haushalt eingestellt. Zur Sitzung des Bauausschusses wird ein Vertreter des beauftragten Ingenieurbüros anwesend sein, um technische Fragen zu beantworten.

In der Anlage sind aufgeführt:

Anlage 1: Information des StaLu zum Bauvorhaben

Anlage 2: Information der Verwaltung zum Haushaltsplan

Finanzielle Auswirkungen:

| | |
|--|---|
| <i>Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)</i> | |
| | Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. |
| | durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: |
| | durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: |
| | über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen |
| | unvorhergesehen und |
| | unabweisbar und |
| | Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): |
| Deckung gesichert durch | |
| | Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: |

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

| | |
|---|---|
| 1 | Information StauLU Wegebau Zierow Eggerstorf öffentlich |
| 2 | 20240820-131921 öffentlich |

**Information des Bauausschusses der Gemeinde Zierow für die Sitzung am 04.09.2024
zur Baumaßnahme „Verbindungsstraße zwischen Zierow und Eggerstorf“**

Die Baumaßnahme setzt sich aus 3 Teilabschnitten zusammen:

1. M 101 Ausbau Verbindungsstraße Zierow-Eggerstorf (Az.B: 172221000055)
2. Durchlass Zierower Bach im Zuge der Verbindungsstraße Zierow-Eggerstorf (Az.B: 172222000014)
3. Ausbau Verbindungsstraße von Zierow nach Eggerstorf, 2. BA (Az.B: 172222000013)

Die Gesamtbaumaßnahme soll zum Ende 2024 abgeschlossen sein. Der jeweilige Bautenstand kann den Bauprotokollen entnommen werden, die auch dem Amt Klützer Winkel übersandt wurden.

Details zu den einzelnen Teilabschnitten:**Zu 1.:**

Ende des Bewilligungszeitraums: 30.09.2024
Gesamtkosten (Brutto): 1.029.173,97 Euro
Bewilligte Fördersumme: 926.256,57 Euro
Eigenanteil der Gemeinde Zierow: 102.917,40 Euro

Nach jetzigem Stand handelt es sich hierbei um die Endsummen. Die Schlussrechnung soll in Kürze erfolgen

Zu 2.:

Ende des Bewilligungszeitraums: 30.11.2024
Gesamtkosten (Brutto): 672.224,69 Euro
Bewilligte Fördersumme: 672.002,22 Euro *605.002,22 Euro*
Eigenanteil der Gemeinde Zierow: 67.222,47 Euro

Es ist derzeit noch nicht abzuschätzen, ob sich die Gesamtkosten der Teilmaßnahme „Durchlass Zierower Bach“ im Rahmen der Bauausführung noch erhöhen werden.

Zu 3.:

Ende des Bewilligungszeitraums: 30.11.2024

Angaben auf Grundlage des aktuellen Bewilligungsstandes:

Gesamtkosten (Brutto): 750.871,40 Euro
Bewilligte Fördersumme: 675.784,26 Euro
Eigenanteil der Gemeinde Zierow: 75.087,14 Euro

Als Ergebnis der Submission sind die Kosten erheblich gestiegen.

Der erforderliche Änderungsantrag der Teilnehmergemeinschaft zur Erhöhung der Fördermittel liegt dem StALU Westmecklenburg bereits vor.

Die zusätzlich erforderlichen Fördermittel wurden bereits beim Landwirtschaftsministerium beantragt. Die Bereitstellung dieser Mittel wurde mündlich in Aussicht gestellt, die schriftliche Bestätigung steht noch aus.

Die Gemeinde Zierow wurde angeschrieben mit der Bitte, die zusätzlich erforderlichen Eigenanteile bereitzustellen.

Sobald die finanziellen Voraussetzungen vorliegen, soll der Auftrag erteilt werden. Den Zuschlag erhält dann die Firma RAIDA Straßenbau GmbH & Co. KG aus 18239 Satow.

Angaben auf Grundlage des Submissionsergebnisses:

Gesamtkosten (Brutto): 1.113.182,85 Euro

Benötigte Fördersumme: 1.001.864,57 Euro

Eigenanteil der Gemeinde Zierow: 111.318,28 Euro

gez. Reiners
StALU WM

Anlage 2

Die Gemeinde Zierow übernimmt die Vorfinanzierung der Maßnahmen.

1) M101 Ausbau Verbindungsstraße Zierow-Eggerstorf

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Gesamtkosten: | 1.029.173,97 € |
| bewilligte Fördersumme (90%): | 926.256,57 € |
| Eigenanteil Zierow: | 102.917,40 € |
| | |
| bisher an StALU zur Vorfinanzierung | |
| überwiesene Mittel: | 421.772,17 € |
| Finanzierungsbedarf: | 607.401,80 € |
| (Differenz zu Gesamtkosten) | |

2) Durchlass

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Gesamtkosten: | 672.224,69 € |
| bewilligte Fördersumme (90%): | 605.002,22 € |
| Eigenanteil Zierow: | 67.222,47 € |
| | |
| bisher an StALU zur Vorfinanzierung | |
| überwiesene Mittel: | 410.000,00 € |
| Finanzierungsbedarf: | 262.224,69 € |
| (Differenz zu Gesamtkosten) | |

3) Ausbau Verbindungsstraße von Zierow nach Eggerstorf, 2. BA

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Gesamtkosten: | 1.113.182,85 € |
| bewilligte bzw. in Aussicht gestellte | |
| Fördersumme (90%): | 1.001.864,57 € |
| Eigenanteil Zierow: | 111.318,28 € |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| bisher an StALU zur Vorfinanzierung | - € |
| überwiesene Mittel: | |
| Finanzierungsbedarf: | 1.113.182,85 € |
| (Differenz zu Gesamtkosten) | |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 19.08.2024 | HH-Rest | 1.075.443,17 € |
| | zzgl. HH-Planansatz 2024 | 450.500,00 € für Straße |
| | | 680.000,00 € für Durchlass |
| vorhandene Finanzierungsmittel | | 2.205.943,17 € |

Differenz zw. Finanzierungsbedarf und vorh. Finanzierungsmittel **223.133,83 €** Es gibt einen Puffer!

| Zusammenfassung | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Projekt | Ausgaben | Einnahmen Fördermittel | Eigenanteil Zierow |
| 1) | 1.029.173,97 € | 926.256,57 € | 102.917,40 € |
| 2) | 672.224,69 € | 605.002,22 € | 67.222,47 € |
| 3) | 1.113.182,85 € | 1.001.864,57 € | 111.318,28 € |
| ges. | 2.814.581,51 € | 2.533.123,36 € | 281.458,15 € |