

Beratungsverlauf

Verbindungsweg von Zierow nach Eggerstorf hier: Information zur Finanzierung und zum Bautenstand

Übersicht

| <i>Gremium</i> | <i>Sitzungsdatum</i> | <i>Beschlussart</i> |
|---|----------------------|--------------------------|
| Bauausschuss der Gemeinde Zierow (Anhörung) | 04.09.2024 | zur weiteren Bearbeitung |
| Gemeindevertretung Zierow (Anhörung) | 09.10.2024 | zur Kenntnis genommen |

Ausführlicher Beratungsverlauf

| | |
|-------------------|---|
| 04.09.2024 | Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Zierow |
|-------------------|---|

Wortprotokoll

Herr Domschat gibt Auskunft zur Sachlage. Herr Schmidt vom IB Möller wurde zu der Mitteilungsvorlage geladen und gibt Auskunft über den Bautenstand des Vorhabens.

Der 1. Bauabschnitt -Vorlastschüttung- ist technisch fertiggestellt. Die Setzungen sind soweit erfolgt, dass der Bau weitergehen kann. Derzeit wird der Durchlass Zierower Bach durchgeführt. Fertigstellung ist im Oktober. Die Ausschreibung für den 2. Bauabschnitt -Straßenbau- wurde vergeben an die Fa. raida Straßenbau aus Satow, die bereits den Auftrag für den 1. BA bekommen haben. Die Durchlässe in Richtung Eggerstorf können vorab hergestellt werden. Im Anschluss erfolgt der Straßenausbau.

Seitens der Gemeinde wird ein aktueller Bauzeitenplan vom StALU gefordert.

Herr Schmidt hat seine Ausführung beendet und wird verabschiedet.

Herr Domschat informiert über die Anlagen der Mitteilungsvorlage und die finanzielle Situation.

Der Gemeinde ist der Zusammenhang nicht klar, wenn die Maßnahme nicht zur Bindefrist, laut Zuwendungsbescheid fertiggestellt wurde, wie dann die Abrechnung gegenüber dem StALU erfolgt. Darüber soll das StALU informieren.

Beschluss

Abstimmung

Wortprotokoll

Herr Domschat fragt Herrn Boge, ob er Kenntnis über einen Ablaufplan hat. Dieser verweist an das Ingenieurbüro.

Die Finanzierung ist bei diesem Bauprojekt fortgeschrieben worden.

Die Gemeindevertreter nehmen die Vorlage zur Kenntnis.

Beschluss

Abstimmung