

Stadt Klütz

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: SV Klütz/20/14464			
Federführend: Bauwesen	Status: öffentlich Datum: 18.05.2020 Verfasser: Neumann, Kornelia			
Breitbandausbau / Mängelbeseitigung				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Bauausschuss der Stadt Klütz				

Sachverhalt:

Die Mängelbeseitigung bzw. die Abarbeitung an den Oberflächen/Gehwege in Klütz hat bisher noch nicht stattgefunden. Derzeit werden diverse Hausanschlüsse durch die ausführende Firma Plath im Gebiet der Stadt Klütz realisiert.

Die Abarbeitung der Mängel wird aus den o.g. Gründen noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Weiterhin ist ein erheblicher Rückstand bei der Ausführung der Arbeiten durch COVID19 entstanden.

Nach entsprechenden Fortschritten im Breitbandausbau, könnten voraussichtlich im Juli 2020 die ersten Abnahmen erfolgen.

Bei gravierenden Mängeln (Gefahr in Verzug) schreitet das Amt sofort ein. Nach Kontaktaufnahme zur WEMACOM bzw. zur ausführenden Firma werden die Mängel umgehend behoben.

BREITBAND AUSBAU

Teil 1

Begehungen in der Stadt und der Gemeinde Klütz

Straße	Datum	Anmerkungen
An der Mühle	24.02.2020	Trassenbegehung_ Breitbandausbau
	25.03.2019	Begehung
	24.03.2020	Begehung
	22.04.2019	Begehung
Güldenhorn	31.07.2019	Begehung Mängelbegehung
	22.08.2019	Begehung (BM , WEMACOM, Fa. Plath)
	16.09.2019	Begehung
Wismarsche Straße		
Am Wasserwerk		
Am Markt	12.09.2019	Mängelbegehung
	22.08.2019	Kopfloch Marktplatz ausbessern; Mängelbegehung
	27.08.2019	Mängelbegehung
	15.04.2020	Mängelbegehung
	22.05.2020	Mängelbegehung
Schloßstraße	21.08.2019	Mängelbegehung / Zufahrt und Gehweg
	25.09.2019	Mängelbegehung
An der Bamburg	12.12.2019	Begehung / Standortänderung
	16.10.2019	Begehung / Abstimmung Ausführungsart
Rudolf-Breitscheid-Straße	12.08.2019	Mängelbehebung / Ersatzbeschaffung für Bischofsmützen
	23.10.2019	Mängelbehebung / Einfahrt Hausnummer 17 /18
	28.11.2019	Mängelrügen, Mängelbegehung
	09.09.2019	Mängelrügen, Mängelbegehung
	10.09.2019	Mängelbehebung / Ersatzbeschaffung für Bischofsmützen
	16.09.2019	Mängelbehebung / Ersatzbeschaffung für Bischofsmützen
	29.11.2019	Kreuzungsbereich Breischeid- Str. Mängelbegehung _Bürger Klütz
	29.11.2019	Kreuzungsbereich Breischeid- Str. Mängelrüge an WEMACOM
	15.04.2020	Mängelbegehung
	22.05.2020	Mängelbegehung
Boltenhagener Straße	17.07.2019	Änderung Standort KVZ
	30.10.2019	Begehung WEMACOM/ ZVB
	10.02.2020	Mängelrüge/ Mängelbegehung
	10.02.2020	Bürgerbeschwerde/ Schacht verschüttet Mängelrüge/ Mängelbegehung
Straße des Friedens		
An de Klützer Bäk		
An der Festwiese		
Oberklützer Weg	25.05.2020	Mängelbehebung Oberklützerstr.6
Lübecker Straße	30.04.2020	Begehung
Im Gewerbepark	04.09.2020	Begehung
St.-Jürgen-Ring	22.08.2019	Trassenbegehung
	16.09.2019	Begehung
Predigerstraße		
Am Steigstück		
Bahnhofstraße	29.05.2019	Begehung

BREITBANDBAU

Teil 2

Begehungen in der Stadt und der Gemeinde Klütz

Neue Siedlung		
Uns Hüsung		
Dwasswech	22.08.2019 16.09.2019	Begehung Begehung
Mühlenberg		
Neuer Weg		
Ulmenweg		
Im Thurow	04.09.2019	Begehung
Lindenring	31.07.2019	Begehung
Schulweg	20.08.2019	Begehung
Im Kaiser		
Pfarrhufe		
Begehung Stadt Klütz	25.06.2019 26.06.2019 25.07.2019 02.07.2019 20.08.2019 21.08.2019 19.09.2019 20.09.2019 24.09.2019 15.10.2019 11.10.2019 12.11.2019 17.10.2019 25.11.2019 12.12.2019 28.11.2019 13.01.2020 22.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 16.03.2020 08.04.2020 15.04.2020 06.05.2020 06.05.2020 12.05.2020	Mängelbegehung mit Firma Plath Begehung Gehwege / Gemeinde Klütz Mängelbegehung mehrerer Straßen Mängelbegehung mehrerer Straßen mit Firma Plath Abstimmung Breitbandausbau Begehung, Abstimmung Breitbandausbau Kontrollgänge gesamten Gemeindebereich Kontrollgänge gesamten Gemeindebereich Kontrollgänge gesamten Gemeindebereich Kontrollgänge gesamten Gemeindebereich Kontrollgänge gesamten Gemeindebereich Begehung, Abstimmung Breitbandausbau Kontrollgänge gesamten Gemeindebereich Kontrollgänge gesamten Gemeindebereich Begehung, Abstimmung Breitbandausbau POP Standort Begehung Gehwege / Stadt Klütz Baubesprechung Breitbandausbau WEMACOM Sprechstunde / Breitbandausbau WEMACOM Sprechstunde / Breitbandausbau WEMACOM Sprechstunde / Breitbandausbau Kontrollgänge gesamten Gemeindebereich Kontrollgänge gesamten Gemeindebereich Baubesprechung Breitbandausbau Begehung, Abstimmung Breitbandausbau POP Standort Baubesprechung Breitbandausbau Besprechung mit Landkreis bzgl. Geovlies- Problematik in Grunshagen
STRL 01	20.08.2019 03.12.2019	Begehung Durchführung v. 5 Bohrungen

BREITBAND AUSBAU

Teil 3

Begehungen in der Stadt und der Gemeinde Klütz

OT Golbeck	16.07.2019	Begehung
	20.08.2019	Begehung
	22.08.2019	Abstimmung Breitbandausbau
	26.09.2019	Abstimmung KVZ Standorte
	07.01.2020	Begehung
OT Kühlenstein	08.07.2019	Begehung
OT Niederklütz		
OT Oberhof	10.09.2019	Begehung
	30.04.2020	Mängelbegehung
	29.11.2019	Mängelbegehung
	30.04.2020	Begehung Richtung Wohlenberg
OT Tarnewitzerwiek		
OT Tarnewitze Camp		
OT Arpshagen An der Chaussee Neue Straße	22.08.2019	Mängelbegehung / Grenzstein im Zuge Breitbandausbau entfernt
	25.09.2019	Begehung, Standortänderung KVZ
	03.07.2019	Begehung
OT Wohlenberg Ostseeblick Ostseeblick	05.07.2019	Mängelbegehung
	10.07.2019	Mängelbegehung Pflaster
	30.09.2019	Mängelbegehung
	15.10.2019	Mängelbegehung
	21.10.2019	Begehung
OT Grunshagen	16.07.2019	Begehung
	19.08.2019	Baubehinderungsanzeige / Gewege Gewährleistung
	04.11.2019	Begehung Richtung Steinbeck
	13.01.2020	Abstimmung Einbautiefen Breitband
	22.01.2020	Fa. Dau kann nicht aus der Gewährleistung entlassen werden
	22.01.2020	Abnahme Geweg mit Büro Zimmer
	27.01.2020	Begehung Abnahme Gehwege mit Tiebauplanungsbüro
	24.02.2020	Begehung
	12.04.2020	Abstimmung mit LK bzgl. Einbau Breitband im Geovliesbereich und Gewährleistungsübernahme
OT Christinenfeld	12.07.2019	Begehung bis Abzweig Oberhof
	20.08.2019	Begehung
	29.11.2019	Begehung Richtung Klütz
	04.12.2019	Begehung Richtung Klütz
	21.01.2020	Mängelbegehung
OT Hofzumfelde	29.08.2019	Begehung
OT Steinbeck	19.12.2019	Begehung

Zusätzlich werden v. Amt 1-2 x wöchentlich Kontrollen bzgl. des Breitbandausbaues durchgeführt.

Bei Bürgerbeschwerden und bei Gefahr in Verzug wird sofort reagiert. Der Schaden wird angezeigt und unverzüglich behoben!