

Änderung	Datum	verantwortlich	Grund							
Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verauslagte Kosten 2021	verfügbare HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2021)	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel?	IB
114.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement										
09600000 Anlagen im Bau										
057	Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	302.058,00 €	- €	270.274,71 €	31.784,00 €	- €			HH-Übertrag der Abriss der Eisdiele ist in der aktuellen Bausumme enthalten	2022
2019/007	Gemeindezentrum (ehemalige Eisdiele)	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €			Kostenstelle kann aufgelöst werden, kein Übertrag! Rückkauf der ehemaligen Eisdiele auf dem Gelände des Sportlerheimes ist bereits erfolgt gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021 gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021	
NEU	Neubau Ärztehaus und altersgerechtes Wohnen im B-Plan Nr. 27	- €	- €	- €	50.000,00 €	1.000.000,00 €			Schätzung Planer, Planungskosten und Baukosten, gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021	2023
23310000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen										
057	FöMi Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	208.405,00 €	- €	181.500,00 €	26.905,00 €	- €			HH-Übertrag; Auskunft Hr. Reppenhausen laut Vorhabenliste LEADERmittel Leaderantrag 2. Stufe bis 15.12.2021 - 90% Förderung gem. Abstimmung mit Fr. Heftenhausen	2022
NEU	FöMi Ärztehaus	- €	- €	- €	32.500,00 €	650.000,00 €			65% FöMi	
126.05 Feuerwehr										
09600000 Anlagen im Bau										
2020/05	Umbauarbeiten FW Elmenhorst	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €			HH-Übertrag für Planungskosten Umbauarbeiten aufgrund neuer Fahrzeuge Planung noch nicht beauftragt	
2020/06	Umbauarbeiten FW Kalkhorst Neubau	1.468.675,00 €	- €	- €	50.000,00 €	750.000,00 €	668.675,00 €		Umbauarbeiten aufgrund neuer Fahrzeuge Planung ist beauftragt Bauantrag auf gewählter Fläche ist abgelehnt, neue Fläche geplant im B-Plan Nr. 29, neuer Antrag folgt Kostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2024
23310000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen										
2020/05	mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Elmenhorst	- €	- €	- €	- €	- €			Fömi evtl. über Klimaschutz MV keine Mittel beantragt	
2020/06	mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Kalkhorst Neubau	995.390,00 €	- €	- €	- €	562.500,00 €	501.506,25 €		Fömi evtl. über Klimaschutz MV Mittel beantragt evtl. 75%, ohne Planungskosten Kostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2024
211.01 Grundschule										
09600000 Anlagen im Bau										
2020/01	Modernisierung und Sanierung Turnhalle	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €	- €			HH-Übertrag Planerauftrag an Frau Thrun und Frau Müller TGA Turnhallendach, Sanitär- und Umkleieräume, Prallschutz, Akustikdecke Reste aus Projekt 21101.52313000.2019/03, 2019/04, 2019/02	2022
23310000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen										
2020/01	FöMi für Modernisierung und Sanierung Turnhalle	139.800,00 €	- €	139.800,00 €	- €	- €			HH-Übertrag Förderung über Sportstättenrichtlinie Sportstättenbau 139.801.20 EUR, Kofihilfe OHNE	2022
281.02 Miniaturpark - BaA										
09600000 Anlagen im Bau										
015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	2.748.000,00 €	5.442,69 €	209.217,89 €	- €	- €			Maßnahmen ist abgeschlossen; Kein Übertrag Der Park, sowie der Parkplatz sind abgeschlossen, Im Park sind noch Restleistungen zu erledigen. Das Maßnahmenende ist 31.03.2021.	2019
015-003	MINIMARE Restmarketing	- €	16.060,00 €	- €	400.000,00 €	- €			Abrechnung ist erfolgt, Verwendungsnachweis gestellt, Alle Zahlen Brutto, Planungskosten für Website, App und Ausstellungskonzeption enthält Kosten von Lachs von Achtern Weiterführung des Kontos LVA bekommt Auftrag für Gebäude gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2024
075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	6.324.263,82 €	375.330,81 €	357.037,03 €	2.500.000,00 €	1.984.700,00 €	1.482.526,79 €		HH-Übertrag Planer alle beauftragt Gebäude Beginn 2022 Ende der Maßnahme voraus. 2025 Für das Gebäude sind aktuell Planungsaufträge erteilt, Bauantrag und FömiAntrag in 2019 zusätzliche externe baufachliche Prüfung erforderlich, Bauzeit 2022, Maßnahme wird von Brutto- auf Nettoförderung umgestellt. Alle Zahlen Netto Erhöhung der Kosten um 650.000 € Brutto gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021	2024
23310000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen										
015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	2.435.250,14 €	2.178.300,48 €	106.240,09 €	150.709,57 €	- €			Mittelanforderung für 2021 angefordert in 2021 HH-Übertrag der Planansatz ist die Differenz zu dem noch offenen Betrag	2019
015-003	MINIMARE Restmarketing	- €	- €	- €	260.000,00 €	- €			FöMi 65%?	2024
075	FöMi MINIMARE Gebäude und Spielboden	5.691.837,44 €	- €	540.000,00 €	2.250.000,00 €	1.786.200,00 €	1.115.637,44 €		HH-Übertrag ggf. Förderung über LfI, Änderung des FöMiAntrages auf Erhöhung von 650.000€ gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021	2024
075	KOFI MINIMARE Gebäude und Spielboden	850.000,00 €	- €	- €	850.000,00 €	- €			KOFIMittel mit 850.000,00€ votiert	2024
511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)										
?										
2020/09	Machbarkeitsstudie zur Energieversorgung	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €			Umsetzung der Maßnahme aus Machbarkeitsstudie, Projektentwicklung soll beauftragt werden	

Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verauslagte Kosten 2021	verfügbare HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2021)	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel?	JB
541.01	Gemeindestraßen									
09600000	Anlagen im Bau									
019	Baumaßnahme Kolonnenweg	1.503.499,77 €	- €	110.057,40 €	- €	- €			Weiterführung für 2. Bauabschnitt in Planung Verlängerung FöMi beantragt; Maßnahmeende 30.10.2020 Maßnahme in der Umsetzung Förderungsmitel teilweise ausgezahlt. Projekt ist abgeschlossen Geld für Sanierung Kolonnenweg/Ostseeküstenfernradweg? NEU in Unterhaltung aem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2020
049	Ausbau Straße Am Ring Gutshausplatz einschließlich historischer Zuegung	437.695,38 €	- €	37.266,65 €	- €	- €			Maßnahme fertiggestellt Konto kann aufgelöst werden, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2020
060	Erschließung B-Plan 5.1	- €	15.267,30 €	14.732,70 €	- €	- €			kein HH-Übertrag, Projekt ist abgeschlossen, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2020
065	Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst	- €	- €	24.704,14 €	- €	- €			Klärung über Flurneueordnung Flurneueordnungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet gem. Beschlussauszug GV v. 19.12.2019 Mittel in 2021 einstellen Herstellung einer Oberflächenentwässerung für den Straßenkörper und Erneuerung des straßenbegleitenden Gehweges. Die Straße überflutet bei größeren Niederschlagsereignissen. Durch die fehlende Entwässerung hat die Gemeinde erhebliche Aufwendungen die Verkehrssicherheit insbesondere im Winter sicher zu stellen. HH-Übertrag aem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2023
067	ländlicher Wegebau Neuenhagen - Harkensee	1.602.160,07 €	- €	1.488.364,76 €	744.182,38 €	744.182,38 €			FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021 Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundsätzlicher Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehres. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchläßen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes über STALU, Maßnahme abgeschlossen	2023
071	Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf	- €	- €	- €	- €	- €			Maßnahme wird gelöscht gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2019
072	Radweg Neuenhagen – Klein-Schwensee	- €	7.660,72 €	- €	- €	- €			Planung vergeben, Bauleistungen vergeben - Gesamtsumme BL 353.779,27 + PL 56.390,23	2022
2018/01	Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf	410.169,52 €	75.098,51 €	287.585,05 €	122.584,47 €	- €			HH-Übertrag und Planansatz Klärung über Flurneueordnung Flurneueordnungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet Instandsetzung eines defekten Durchlasses sowie eines Teilstückes einer Verbindungsstraße zwischen Kalkhorst und Boltenhagen. Die Straße ist stark frequentiert von Einheimischen und Touristen aufgrund der kürzesten Verbindung (nicht über Klütz). Durch die Schäden ist die Straße bereits stark eingeeengt. Begegnungsverkehr nicht möglich, da seitliche Gräben mit anstauendem Wasser den Straßenkörper aufgeweicht haben. Banketten eingebrochen, Spurrillen und Aufbrüche, Verkehrssicherheit nicht gegeben. neuer Planansatz, kein Übertrag aem. Abstimmung BGM am 19.11.2021 Maßnahme abgeschlossen, Übertrag? - evtl. SR vom Planungsbüro offen	2022
2018/02	LWB Steinbecker Weg	20.000,00 €	- €	8.891,48 €	10.000,00 €	- €			Mittelübertragung und zusätzl. Mittel notwendig Bushaltestell gegenüber Minimare Park, zusätzlich soll jetzt eine BH am Minimare Park mit Querung errichtet werden Zusatzkosten in Gesamtkosten enthalten FöMi über EFRE-ÖPNV-Programm EU-Mittel 80%	2022
2019/008	Zufahrt zum Containerplatz Friedensstraße-Kalkhorst	173.055,00 €	161.456,42 €	59.199,72 €	- €	- €			Planung vergeben, Bauleistungen vergeben - Gesamtkosten 149200 BL + 25200 PL	2022
2020/02	Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warnkenhagen	174.479,24 €	18.667,96 €	- €	155.811,28 €	- €			Planansatz neu	2022
2020/03	Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)	73.374,77 €	3.950,59 €	38.600,00 €	34.800,00 €	- €				2022
NEU	Erschließung Wohngebiet Dorfmitte B-Plan Nr.14									
NEU	Erschließung Wohngebiet ehem. Kita B-Plan Nr. 27									
NEU	Erschließung Wohngebiet Elmenhorst B-Plan Nr. 28									
NEU	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan Nr. 29									
52331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und Ingenieurtechn. Anlagen									
NEU		- €	- €	- €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		Instandsetzung Durchlass	
52338001	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen									
NEU	Sanierung Ostseeküstenfernradweg	- €	- €	- €	240.000,00 €	162.550,00 €			Förderung über LK mit 100% Erhaltungsprogramm Radfernweg M-V; Abzweig Brook und Gedenkstätte Kap Arkona weitere Abschnitte können über Programm Radnetz Deutschland gefördert werden	2022
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- €	6.113,18 €	2.675,10 €	- €	- €	- €		Erstellung Brückenbücher Prüfungen erst in 2021 durchgeführt für 38 DL und Prüfung eines neu erfassten Durchlasses (Prüfung+Bauwerksdokumente) nächste Prüfung erfolgt im Jahr 2025 HH-Übertrag	
23310000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen									
019	FöMi Baumaßnahme Kolonnenweg	1.391.376,36 €	1.385.209,36 €	66.877,10 €	6.167,00 €	- €			SbZ - 117.173 EUR eingegangen 2017; LfI - 1.268.036,36 EUR eingegangen; Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis noch nicht zurück neuer Planansatz - Restsumme der Fördersumme kein HH-Übertrag, neuer Planansatz	2020
060	FöMi Erschließung B-Plan 5.1	- €	- €	- €	- €	- €			FöMi 90% über FNO	2022
065	FöMi Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst	- €	- €	- €	22.233,73 €	- €			FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2022
067	FöMi ländlicher Weg Neuenhagen-Hakensee	- €	- €	1.462.000,00 €	669.764,14 €	669.764,14 €			In 2019 abgerufen	
071	FöMi-Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf	- €	- €	- €	- €	- €			HH-Übertrag, FM-Beschl. über ILERL; Bewilligungszeitraum bis 30.08.2022	2022
2018/01	FöMi Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf	247.913,32 €	- €	7.000,00 €	240.913,32 €	- €			FöMi 90% über FNO	2022
2018/02	LWB Steinbecker Weg	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	- €			Bewilligung vom STALU; Summe am 08.11.2021 eingegangen. Bewilligung endet am 15.11.2021	2022
2020/02	FöMi für Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warnkenhagen	126.519,00 €	126.518,93 €	- €	- €	- €			Durchführungszeitraum endet am 15.02.2022	2022
2020/03	FöMi für Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)	54.671,57 €	- €	57.292,44 €	- €	- €			FöMi über EFRE-ÖPNV-Programm EU-Mittel 80%, Einzahlung am 30.06.2021 vom Innenministerium	2022
NEU	Sanierung Ostseeküstenfernradweg Förderung über Landkreis "Erhaltungsprogramm Radfernwege des Landes M-V"	240.000,00 €	- €	- €	240.000,00 €	162.550,00 €			Förderung über LK mit 100% Erhaltungsprogramm Radfernweg M-V; Abzweig Brook und Gedenkstätte Kap Arkona weitere Abschnitte können über Programm Radnetz Deutschland gefördert werden Mittelabruf bis 03.12.2021; Bewilligungsende 15.12.2021	2022

Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verauslagte Kosten 2021	verfügbare HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2021)	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel?	IB
542.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen										
09600000 Anlagen im Bau										
2018/05	Radweg Kalkhorst-Groß Schwansee	1.114.386,00 €	545.820,78 €	572.323,49 €	- €	- €			HH-Übertrag vom LK genehmigt Rad- und Fahrzeugverkehr in der Saison auf K11 zwischen Groß Schwansee und Kalkhorst deutlich zu hoch; Kreisstraße ist bereits zu schmal für das vielfältige Fahrzeugaufkommen (Landwirtschaftlicher Verkehr, Schüler- und Nahverkehr, große Ferienhausgebiete, Einheimische mit ausverkauftem Arbeitsplatz). Weitere Verkehrszunahme durch Entwicklungen in Groß Schwansee zu erwarten (derzeitige Planung eines weiteren großen Hotelbaues mit gastronomischem Angebot zusätzlich zum Schlosshotel). Der Radweg ermöglicht den Einwohnern das unmotorisierte Besuchen in der Flächengemeinde sowie den Touristen die Hinterlandanbindung an die Ostsee. Die Verkehrssicherheit in der Saison ist nicht gegeben. Schlechte Sichtverhältnisse. Vormerkung beantragt. Entscheidung Frühjahr 2019.	2022
23310000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen										
2018/05	FöMi Radweg Kalkhorst - Groß Schwansee	835.000,00 €	- €	835.000,00 €	- €	- €			HH-Übertrag FöMi über KommRadbau RL und KOFIMittel mit 200.000,00 EUR Bewilligungsende vorr. 30.06.2022	2022
2018/05	KOFI Radweg Kalkhorst - Groß Schwansee	200.000,00 €	- €		200.000,00 €	- €			FöMi über KommRadbau RL und KOFIMittel mit 200.000,00 EUR Bewilligungsende vorr. 30.06.2022	2022
552.01 Gewässerunterhaltung										
09600000 Anlagen im Bau										
2019/006	Gewässerausbau und KKA Klein Schwansee B16	- €	- €	175.000,00 €	- €	- €			Die untere Wasserbehörde erwartet von der Gemeinde einen Gewässerausbau in Klein Schwansee um bestehende und künftige Einleitung in ein Gewässer lt. Ordnung genehmigungsfähig zu machen. Die Gemeinde plant in diesem Zusammenhang den Anschluss an das B-Plan Gebiet Nr. 16.	2021
2020/04	Katzbach - Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €			Auszahlung für Durchlass Katzbach 2021 - Sollveränderung Planungskosten LPH 1 und 2 sind beauftragt. Vorhaben läuft über WBV, WBV beantragt die FöMi über WRRL Gesamtkosten aller Maßnahmen ca. 2 Mio.	2022
2021/03	Durchlass Katzbach über BVO Neuenhagen-Hakensee	173.779,70 €		88.000,00 €	85.779,70 €				HH-Übertrag - Maßnahme läuft über STALU - BOV Neuenhagen-Hakensee, Mitteilung über Kostenenerhöhung 17.11.2021	2021
23310000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen										
2020/04	Fömi Katzbach - Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €			Fördermittelantrag 90%	2021
2021/03	FöMi Durchlass Katzbach über BVO Neuenhagen-Hakensee	156.401,73 €	- €	90.000,00 €	66.401,73 €	- €			HH-Übertrag FöMi über STALU 90% - BOV Neuenhagen-Hakensee	2021
554.00 Naturschutz und Landschaftspflege										
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen										
	Anlage, Entwicklung und Pflege von Wildblumenflächen	- €	- €	6.800,00 €	10.000,00 €	- €			neuer Planansatz und Rückstellung 1800 EUR Anlage und Entwicklung ist beauftragt - 1800 EUR; Entwicklung und Entwicklungspflege folgt - 4500 EUR; Saarlaut 500 EUR	2022
551.03 Strände										
56290000 Sonstige Aufwendungen Anerkennung Erholungsort										
NEU	Badestrand DLRG	- €	- €	- €	45.000,00 €	300.000,00 €			Planungskosten und Bauleistung, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2023
575.01 Tourismus										
56290000 Sonstige Aufwendungen Anerkennung Erholungsort										
NEU	Mitgliedsbeitrag VMO	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €			Mitgliedsbeitrag Verband Meklenburgischer Ostseebäder	