

Lebenslauf zu der Vorlage (V Zierow/19/13107-1)

**Notinstandsetzung Brücke über den Beckerwitzer Graben:
Vorstellung von Lösungsvarianten**

Beschlüsse:

06.03.2019

Bauausschuss der Gemeinde Zierow

Hierzu erhält das Ing.-Büro ibd das Rederecht. Herr Reintrog stellt zwei Varianten der Notinstandsetzung des beschädigten Bereiches vor.

Variante 1)

Fräsen des Asphalts auf einer Länger von ca. 75 m (mit Unterbau und Aufbringen von Asphalt)

Die Dauer der Haltbarkeit dieser Variante wird auf ca. zwei Jahre geschätzt. Kosten der Variante ca. 19.000,00 € brutto.

Variante 2)

Sicherung des Bereiches mit Stahlplatten. Diese Variante wird seitens des Ing.-Büros nicht empfohlen (Gefahr für den fließenden Verkehr bei Nässe/Glätte, höhere Kosten bei Instandhaltung).

Die Kosten sind weitaus höher als bei Variante 1).

Die Varianten werden von den Anwesenden kontrovers diskutiert.

Seitens der Verwaltung wird die Empfehlung gegeben, in der kommenden Gemeindevertretersitzung einen Beschluss zu fassen. Es besteht dringender Handlungsbedarf.

Die fehlenden Unterlagen werden vom Ing.-Büro zeitnah an die Verwaltung übergeben.

27.03.2019

Gemeindevertretung Zierow